



ROMÂNIA
CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV

B-dul Eroilor nr. 8 Brașov 500007 Tel : +40-268-416550



HOTĂRÂREA Nr. 88

din data de 31 ianuarie 2023

HOTĂRÂRE A CONSILIULUI LOCAL

Pentru: aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

Consiliul Local al Municipiului Brașov, întrunit în ședință ordinară, azi 31 ianuarie 2023;

Având în vedere:

- Referatul de aprobare nr. 7.798 din 17.01.2023 al Primarului Municipiului Brașov, în calitate de inițiator;

- Ținând cont de modelul (macheta) pentru raportarea trimestrială și anuală a stadiului realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, pus la dispoziție de către autoritatea centrală pentru protecția mediului (ANPM/CECA) prin autoritățile publice teritoriale pentru protecția mediului, respectiv Agenția pentru Protecția Mediului Brașov;

- Raportul de specialitate nr. 7.802 din 17.01.2023 al Compartimentului Protecția Mediului din cadrul Arhitect Șef, pentru aprobarea Raportului pe trimestrul IV 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov;

În conformitate cu prevederile:

- Legii nr. 104/2011, privind calitatea aerului înconjurător, cu modificările și completările ulterioare;

- Ordinului nr. 1956/2021 privind aprobarea listelor cu unitățile administrativ-teritoriale întocmite în urma încadrării în regimuri de gestionare a ariilor din zonele și aglomerările prevăzute în anexa nr. 2 la Legea nr. 104/2011 privind calitatea aerului înconjurător;

- Hotărârile Guvernului României nr. 257/2015 privind aprobarea Metodologiei de elaborare a planurilor de calitate a aerului, a planurilor de acțiune pe termen scurt și a planurilor de menținere a calității aerului;

Luând în considerare avizele Comisiilor de specialitate 1, 2 și 5 ale Consiliului Local Brașov;

În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. d), alin. (7), lit. i), art. 139, alin. (1), art. 154, alin. (1), alin. (2), art. 196, alin. (1), lit. a) și art. 243, alin. (1), lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019, privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1. Se aprobă Raportul pe trimestrul IV 2022 privind stadiul realizării măsurilor din Planul integrat de calitate a aerului în Municipiul Brașov, conform Anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Primarul Municipiului Brașov, prin Arhitect Șef - Compartimentul Protecția Mediului, va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.

PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ,

Raluca-Maria Stancu

**CONTRASEMNEAZĂ DE LEGALITATE
SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BRAȘOV,**

Adriana Trandafir

Întocmit: D.F.
Tehnoredactat: A.S./4 ex.

Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi.

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Măsura 1.1.1	Creșterea ponderii utilizării transportului public ecologic prin punerea în circulație a autobuzelor electrice, autobuzelor electrice hibride, autobuzelor alimentate cu GNC și a troleibuzelor, a autovehiculelor alimentate cu combustibil ecologic/alternativ sau orice alte surse de propulsie ecologice.	Achiziționarea de mijloace de transport ecologice	nr.														S-a finalizat achiziția unui nr. de 9 stații de încărcare, fiind în curs proceduri de achiziție pentru încă 7 stații în parteneriat cu MDRAP și 1 stație cu finanțare din bugetul local. Se vor achiziționa și 72 de stații de încărcare lentă (egal cu nr. de autobuze electrice) pt. alimentarea autobuzelor în garaj, pe timpul nopții		
		număr de autobuze E6 achiziționate din 105 contractate (30 buc./10,5m + 40 buc./12m + 35buc./18m)														105	0	Cele 105 autobuze sunt în circulație pe traseele RAT BV SA; Factura nr.3954/02.04.2019 -20 buc; Factura nr.4715/19.04.2019-35 buc; Factura cu nr.673/18.01.2019-5 buc;Factura cu nr.1961/14.02.2019-4 buc;Factura cu nr.2120/18.02.2019-16 buc;Factura cu nr.3354/20.03.2019-15 buc; 1.Contract nr.9531/20.07.2018; Factura cu nr.15441/21.12.2018 - 10 buc autobuze 10m -7.945.414,66 lei	
		un număr de 25 troleibuze articulate și 10 autobuze hibrid		postarea în SEAP a 2 proceduri distincte în vederea achiziționării a 25 troleibuze electrice și 10 autobuze hibrid electrice cu finanțare prin POR 2014-2020	proceduri de achiziție în curs de derulare	S-a semnat contractul de achiziție pentru 25 de troleibuze, în curs de finalizare procedura pentru achiziția a 10 autobuze hibrid	În data de 18.02.2021 s-a semnat contractul pentru achiziția a 10 autobuze hibrid		S-a realizat instruirea soferilor de la RAT BV pentru conducerea autobuzelor marca Mercedes								25+10		conform adresei RAT Brașov nr.3088 din 10.01.2022 au fost achiziționate și puse în funcțiune 51 troleibuze, 60 autobuze electrice, 10 autobuze hibrid și 105 autobuze Euro 6. Conform adresei RAT Brașov nr. .3088 din 10.01.2022 s-au redus emisiile cu 379.5 t NOx și 44,4 t PM 10, fiind calculat pentru perioada 2019-2021, perioadă în care au fost achiziționate vehiculele. RAT BV a realizat o determinare a acestor valori în funcție de numărul de Km parcurși până în prezent de noile vehicule achiziționate, ipoteza de calcul fiind ca noile vehicule achiziționate au înlocuit autobuzele vechi Euro 3.Conform adresei. RAT BV nr. 16288/14.02.2022, nr. de km efectuați pe traseele din Municipiul Brașov, în perioada 2019 – 2021, cu vehiculele achiziționate prin implementarea măsurii de achiziționare a 25 troleibuze, 25 autobuze electrice, 10 autobuze hibrid, 106 autobuze Euro 6, au fost: - în anul 2019: 4.803.360 km - în anul 2020: 7.308.004 km - în anul 2021: 9.104.089 km Conform adresei. RAT BV numărul de km efectuați pe traseele din Municipiul Brașov cu mijloacele de transport public ecologice în anul 2022 este de 11.143.071 km.
		număr troleibuze achiziționate din cele 26 contractate		au fost livrate 21 de troleibuze				Au fost efectuați 322.501 km cu troleibuzele achiziționate în cadrul acestui proiect	In trim. III 2021 au fost efectuați 297051 km cu troleibuzele achiziționate în cadrul acestui proiect	Au fost livrate și puse în circulație 10 autobuze hibrid electrice și 25 de troleibuze							26	0	In data de 01.07.2019 s-a semnat contractul de achiziție a 26 de troleibuze cu firma "Solaris Trollino 18" derulat de MDRAP. Conform, adresei RATBV înregistrată la PMBV cu nr. 35778/05.04.2021, pentru proiectul de achiziție a 26 troleibuze articulate, finanțate prin POR, achiziție MDRAP-2020, în trim.I -anul 2021, s-au efectuat 305512 km, s-a economisit- 61005 kg combustibil , s-au redus emisiile pentru NOx -3599 kg și PM -72 kg .
		20 autobuze electrice și stații de încărcare (12 autobuze articulate + 8 autobuze solo)			A fost semnat contractul de furnizare, cu Anadolu Automobile Rom SRL, pentru cele 8 autobuze electrice cu lungimea de 12 m.			Au fost livrate 2 autobuze electrice de 12 m lungime în cadrul contractului nr. 225/69184/20.07.2020	S-a finalizat livrarea lotului de 8 autobuze electrice de 12m lungime, în cadrul contractului nr. 225/69184/20.07.2020	Au fost livrate 8 autobuze electrice de 12 m, 8 stații de încărcare lentă, 3 stații de încărcare rapidă							12+8	0	Contract nr. 225/69184/20.07.2020 pentru furnizarea 8 autobuze electrice de 12 m , 8 stații de încărcare lentă și 3 stații de încărcare rapidă. MDRAP a lansat licitația pentru achiziția de autobuze articulate electrice de 18 m lungime-12 buc pt Brașov
număr autobuze electrice și hibrid achiziționate din 52 contractate (32 buc. electrice + 20 buc hibrid)							Au fost livrate 5 autobuze electrice de 8 m și 8 autobuze de 12 m lungime în cadrul contractului nr. 175/25.05.2020. În trim. II ,anul 2021 au fost efectuați 424.976 km cu autobuzele electrice intrate în circulație în cadrul acestui proiect.	S-a finalizat livrarea tuturor autobuzelor electrice. În trimestrul III 2021 autobuzele electrice au efectuat 403889 km pe traseele din Municipiul Brașov							32+20	0	Se afla în procedura de licitație achiziționarea a încă. 20 de		

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.2	Promovarea transportului public prin introducerea unui sistem de informare în timp real cu privire la serviciile de transport public, serviciului eTicketing	Introducerea sistemului eTicketing pentru toate vehiculele de transport public din oras cu achizitia sistemului de informare in timp real in statii	nr.calatorii/an															
		Management Informatizat al Sistemului de Transport Public		In 27.05.2020 s-a semnat contractul de finantare pentru proiectul „Extindere sistem de management Informatizat al sistemului de transport public”	In 9 sep. 2020 s-a semnat contractul pentru Servicii de Informare si publicitate Ctr.285/89018/09.09.2020	In 8 dec. 2020 s-a semnat contractul pentru Servicii de Audit financiar Ctr.379/124519/08.12.2020		In 11 mai 2021 s-a semnat contractul pentru Servicii de consultanta pentru managementul proiectului Ctr. Nr. 138/49788/11.05.2021.				La data 18.01.2022 a avut loc lansarea procedurii de achiziție proiect tehnic. În prezent, procedura este în evaluare tehnică oferte.	Lansarea procedurii de achiziție proiect tehnic a fost inițiată prin Anunțul de participare simplificat nr. SCN1100376/28.01.2022, dar s-a anulat întrucât singura ofertă care a fost depusă în termenul stabilit, a fost respinsă ca neconformă și inacceptabilă. Achiziția s-a repostat după revizuirea Caietului de sarcini și a criteriilor de calificare, sub Anunțul de participare simplificat nr. SCN1107753/27.05.2022, cu termen de depunere oferte 06.06.2022. Singura ofertă depusă a fost declarată inacceptabilă și astfel achiziția a fost repostată. Termenul de redunere a ofertei este	Procedura pentru Servicii de proiectare și asistență tehnică s-a finalizat prin semnarea contractului nr. 217/100443/24.08.2022.	În data de 02.09.2022 s-a semnat ordinul de începere lucrări nr. 1 pentru : - documentații pentru eliberare Avize si Acorduri conform cerințelor din certificatul de urbanism si alte studii necesare realizării investiției - documentație tehnică pentru obținerea autorizației de construire (DTAC, DTOE). În data de 08.12.2022 s-a semnat ordinul de începere lucrări nr. 2 pentru proiect tehnic (PTE, DDE, LISTE DE CANTITĂȚI, CAIETE DE SARCINI și DEVIZ ESTIMATIV). Au fost pregătite documentațiile necesare obținerii avizelor indicate în CU 1145/14.04.2022 și au fost predate/depuse fiecare în parte.	1. HCL nr.734/2018, republicata, privind acordarea de facilitati anumitor categorii de persoane, pe mijloacele de transport public local de calatori -HCL nr.673/2019 privind fluidizarea traficului ruier din centrul istoric al Municipiului Brasov prin acordarea de facilitati elevilor, cadrelor didactice si personalului medidactic pe mijloacele de transport public local de calatori 1.HCL nr.731/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt.proiectul "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public"; 2.HCLnr.732/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Extindere sistem de management informatizat al sistemului de transport public" si a cheltuielilor legate de proiect in vederea finantarii acestuia in cadrul POR/2017/4/4.1/1		
Măsura 1.1.3	Gestionarea traficului prin realizarea unui pasaj rutier suprateran	Realizarea unui pasaj rutier suprateran in zona Garii-Coresi			S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu	S-a obtinut avizul SNCFR si avizul de mediu, SF in curs de elaborare	S-a finalizat SF ul care este in analiza	S-a receptionat SF -ul si s-a supus dezbaterii publice.	A avut loc dezbaterea publica		Se caută soluții de finanțare pentru acest proiect						1.CU nr.1563/2017	
		Cai noi de acces; Amenajare drum de legatura																2.Decizia etapei de evaluare initiala nr.1253/2019 In procedura de obtinere a avizului SNCFR SA necesar continuarii procedurii de obtinere a acordului de mediu
																	1.CU nr.288/2019 obtinere AC pt. modernizare str. Cucului prin racordare la sos.Cristianului si DN 73; CU nr.50/2018 obtinere AC pt.modernizare strada - str.Cucului pe sectoare de drum 2. SF elaborat -str.Cucului 3. SF - modernizare str. Cucului- racordare Soseaua Cristianului si DN 73 4.SF actualizat - str.Caramidariei HCL nr. 94/28.02.2019 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul Modernizare strazi-strada Cucului (5864 m)	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.4	Gestionarea traficului prin realizarea de căi noi de acces	Municipiul Brașov; Brașov-Cristian (str.Cucului); Brașov-Poiana Brașov (din str. Caramidariei)	km/an	SF actualizat-strada Cucului						SF Modernizare străzi - str. Cucului -Finalizat; SF Modernizare străzi -strada Cucului - racordare la Soseaua Cristianului și DN 73 - finalizat; Actualizare SF Drum de legătură str. Căramidăriei-Drumul Poienii - în derulare	Drumul de legatură strada Căramidăriei - Poiana Brașov este în curs de actualizare, Conform Deciziei etapei de evaluare initiala nr.155/07.07.2021 , APM BRASOV a decis ca proiectul necesita efectuarea evaluarii impactului asupra mediului fara efectuarea evaluarii impactului asupra corpurilor de apa si fara evaluare adecvata.	Nu sunt finalizate expropriile- str. Cucului. Pentru proiectul actualizarea SF Drum de legatură strada Căramidăriei - Drumul Poienii în data de 17.02.2022 a avut loc dezbateră publică. Proiectantul va realiza evaluarea de impact asupra mediului.	Nu sunt finalizate expropriile- str. Cucului. Pentru proiectul actualizarea SF Drum de legatură strada Căramidăriei - Drumul Poienii - Proiectantul a transmis raportul de evaluare la APM Brașov.	Se continuă procedurile de expropriere- str. Cucului	Nu s-a finalizat procedura de expropriere pentru str. Cucului. În urma analizei în Comisia de analiza tehnica CAT, raportul de evaluare trebuie completat conform prevederilor Indrumarului privind problemele de mediu pentru actualizarea SF Drum de legatură strada Căramidăriei - Drumul Poienii			S-au emis autorizatii de construire pentru strazi in zona noua a cartierului Tractorul, respectiv I.C.Brătianu -1365 m lungime; Stefan Baciu - 1440 m ; Ioan Ursu - 519 m; Emanoil Bernfeld - 1745 m; str.1 Decembrie 1918;
Măsura 1.1.5	Gestionarea traficului prin realizarea inelului interior	Implementarea sistemului de sensuri unice la nivelul cartierelor Astra, florilor-Craiter, Tractorul, bartolomeu, Bartolomeu Nord	km/an							S-au reabilitat un număr de 6 sensuri giratorii (intersecțiile str. A. Vlaicu -Griviței, A. Vlaicu -13 Decembrie, Gării -Victoriei, Gării -Hărmanului, Al. Vlahuță- Zizinului - Saturn) S-a reabilitat B-dul Al. Vlahuță (L=850 m).	Au fost amenajate cu circulație în sens unic str. Gării Noua (bretea de legatură la Școala nr. 9) pe o lungime de 150 m, str. Carpaților, nr. 15 spre str. Părăului pe o lungime de 107m, str. Emil Racoviță pe o lungime de 200 m, str. Mircea cel Bătrân nr. 45-49 pe o lungime de 245m.			S-au amenajat două tronsoane de străzi cu sens unic totalizând 230m după cum urmează: Bd Gării, bretea de la Unirea Shopping Center 150 m de sens unic, str. Ucenicilor 80 m de sens unic			s-au realizat 15 km sensuri unice cu scopul fluidizării traficului, reducerea timpilor de așteptare și a noxelor în cartierele Bartolomeu, Bartolomeu Nord, Tractorul, Astra, Florilor-Craiter	
		Amplasarea terminalului intermodal in zona GaraCF Brașov															1. HCL nr.742/2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brașov"	
					8.05.2020 s-a semnat contract de finantare pentru proiectul "Terminal transport urban Gara Brașov"POR 2014-2020 axa prioritara 4.												2. HCL nr.743/2018 privind aprobarea proiectului "Terminal transport urban Gara Brașov in vederea finantării prin POR/2017/4/4.1/1	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
Măsura 1.1.6	Gestionarea traficului prin realizarea terminalelor intermodale de trafic	Realizare terminal intermodal de trafic (proiect Terminal transport urban Gara Brasov)															3. CU nr.1555/2018	
																		4. Clasarea notificarii nr.16213/2018
Măsura 1.1.7	Gestionarea traficului prin introducerea de restricții	Introducerea restricțiilor de incarcare/descarcare marfuri in zone ale orasului	nr./an														1. HCL nr.228/2018 privind modificarea si completarea HCL nr.243/2005 privind aprobarea Regulamentului privind eliberarea si folosirea permiselor de Libera Trecere pentru circulatia pe strazile din Municipiul Brasov, republicata	
																		in anul 2019 s-au eliberat 1045 autorizatii - Permise de liberă trecere periodice (lunare, trimestriale, semestriale și anuale), respectiv 14194 autorizatii - Permise LT zilnice. - HCL nr.329/2019 privind aprobarea Regulamentului privind efectuarea serviciilor speciale de transport calatori in UAT Municipiul Brasov (taxarea opririlor in statii in functie de categoria de emisii a autovehiculului) -HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport gratuit scolar elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric.
				9113 permise LT zilnice 192 permise LT periodice		8080 permise LT zilnice	8874 permise LT zilnice	6150 permise LT zilnice, 60 Permise de libera trecere lunare	7277 permise LT zilnice, 14 permise LT, cu frecventa lunara - anuala, pe cartonase	8420 permise LT zilnice, 10 permise LT, cu frecventa lunara - anuala, pe cartonase, au fost înregistrate pe platforma on line un numar de 6762 de solicitari de permise LT	S-au eliberat 1862 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 13 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 7684 solicitări de permise LT	S-au eliberat 1732 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 86 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 7441 solicitări de permise LT.	S-au eliberat 1983 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 30 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 8477 solicitări de permise LT.	S-au eliberat 2051 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 18 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 9923 solicitări de permise LT	S-au eliberat 1825 Permise de Liberă Trecere Periodice zilnice, 20 permise de liberă trecere pe cartonase lunare, au fost înregistrate pe platforma on line un număr de 9837 solicitări de permise LT			
																3. HCL nr.606/2019 pentru aprobarea programului pilot transport scolar gratuit elevilor din ciclul primar in zona centrului istoric		
	Gestionarea traficului	Echipare trecerei pentru pietoni cu butoane de comanda si eficientizarea celor existente															Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	
																		1.HCL nr.729/14.12.2018 privind aprobarea Studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul 'Sistem centralizat de monitorizare si control al traficului in Municipiul Brasov'
																	În data de 04.11.2022 a fost primit avizul condiționat din partea ANAP, prin care s-a solicitat remedierea unor aspecte ale documentației de atribuire. În data de 18.11.2022 au fost publicate în SEAP eratele prin care s-au corectat aspectele semnalate de către ANAP în avizul condiționat. În data de	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
Măsura 1.1.8	prin modificarea timpilor de semnalizare la intersecții și echiparea cu butoane de comanda a trecerilor de pietoni	„Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov”, CS 127411	nr.	2020, nr. 5167/09.03.2020 pentru Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în municipiul Brașov			FINALIZATA. S-a semnat contractul de achiziție nr. 396/128264/16.12.2020	proiectantului și execuție lucrări implementare proiect "Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov			finanțare: 5167/09.03.2020 - prelungire durata implementare cu 9 luni, respectiv până la data de 30.09.2023		proiect "Sistem Centralizat de Monitorizare și Control al Traficului în Municipiul Brașov. Documentația de atribuire DF1140990 a fost postată în SEAP pe data de 16.03.2022 și acceptată și publicată pe data de 18.03.2022. Pe data de 20.03.2022 s-a publicat în SEAP anunțul de participare CN1040645 - Stadiu : „Anunț în așteptare trimitere la JOUE”.	proceduri de achiziție, pe data de 27.05.2022 s-a anulat în SEAP procedura de achiziție, prestatorul SF a actualizat indicatorii tehnico-economici, devizul, cheltuielile eligibile și neeligibile	condiționat ANAP nr. 18051/03.08.2022 la documentația de atribuire postată în SEAP cu numărul DF1154367 / 18.07.2022, pentru analizare.	23.11.2022 au fost respinse de către ANAP propunerile de erate transmise în data de 18.11.2022. În perioada 25.11.2022 – 29.12.2022 au fost publicate clarificări, clarificări din oficiu, erate manuale erate automate la procedura de achiziție referitoare la Fișa de date, Caiet de sarcini, Acord Contractual și Secțiunea Formulare.			2.HCL nr.730/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov" și a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanțării acestuia în cadrul POR/2017/4/4.1/1. A fost adoptată HCL 437/09.06.2022 de modificare a HCL nr. 730/14.12.2018 republicată. Având în vedere modificarea/actualizarea Studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru proiectul "Sistem centralizat de monitorizare și control al traficului în Municipiul Brașov" s-a impus aprobarea acestuia prin HCL. A fost adoptată HCL 436/09.06.2022 cu anexă.
																			3. CU nr.3278/2018
Măsura 1.1.9	Gestionarea traficului prin extinderea sistemului de transport cu bicicleta	Realizare infrastructura integrata pentru ciclism	km/an															încheiat contract de finanțare pe POR axa prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020 nr 5156/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal și ciclism cu facilitati complementare-Traseul 1; contract nr 5154/09.03.2020 pentru obiectivul Realizare infrastructura integrata pentru trafic pietonal și ciclism cu facilitati complementare-Traseul 2	
		Traseu 1 - Terminal Poienelor, str.Poienelor,bdul Saturn, str.Minerva, str.Crinului, str.Harmanului, bdul Garii, bdul Victoriei, str.M.Kogalniceanu, Camera de Comert si Industrie		in curs de finalizare procedura pentru achizitia serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru cele 2 trasee	In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	Autorizatie de construire in curs de elaborare	In curs de elaborare PT											1. HCL nr.736/2018; HCL nr.737/2018; CU nr.2083/2018; Clasarea notificării nr.16217/2018; proiect depus pt finanțare prin POR/2017/4/4.1/1

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații	
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV				
		Traseu 2 - Terminal RAT Poienelor, str.Poienelor, str.Carpătilor, str.V.Alecsandri, str.Tampeii, bdul Valea Cetatii, zona La Iepure			In curs de elaborare proiect tehnic	S-a depus cerere pentru emiterea Autorizatiei de construire	S-a obtinut Autorizatia de construire si s-a dar ordin pentru elaborare PT	In curs de elaborare PT					În luna februarie, anul 2022 este în curs de derulare procedura pentru achiziția serviciilor de elaborare a proiectelor tehnice pentru Traseul II		Este în curs de prelungire contractul de finanțare al proiectului, până la data de 28.02.2023. Este în curs de actualizare la SC HENTZA BUSINESS SRL, documentația pentru proiectul tehnic, conform indicațiilor beneficiarului. S-a aprobat de catre ADR prelungirea contractului de finantare pana la data de 28.02.2023. Este în curs de actualizare la SC HENTZA BUSINESS SRL, documentatia pentru proiectul tehnic, conform indicațiilor beneficiarului.	Este în curs de prelungire contractul de finanțare al proiectului, până la data de 28.02.2023. Este în curs de actualizare la SC HENTZA BUSINESS SRL, documentatia pentru proiectul tehnic, conform indicațiilor beneficiarului. S-a aprobat de catre ADR prelungirea contractului de finantare pana la data de 28.03.2023; s-au pregatit dosarele pentru obtinerea avizelor pe DTAC de la Politia Rutiera, ISC si SGA cu documentatia actualizata dupa verificare; verificare deviz general; verificatorul contractat verifica PT.			1. HCL nr.786/2018; HCL nr.787/2018; CU nr.2115/2018; Clasarea notificarii nr.16215/2018
																	Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1		
Măsura 1.1.10	Gestionarea traficului prin realizarea de facilități park&ride	Gestionarea traficului prin realizarea de facilitati park&ride	nr. locuri/an	incheiat contract de finantare prin POR axa 4, a programului REGIO 2014-2020 nr 5159/09.03.2020 pentru obiectivul Park and Ride Bartolomeu													1. HCL nr.740/14.12.2018		
		Amenajarea de spatii de parcare publica in afara carosabilului. Suplimentarea ofertelor park&ride.. Construirea unei structuri de tip park&ride (cca 700 locuri auto) in zona de vest a municipiului (Bartolomeu). Aplicarea masurii este prevazuta a se implementa la nivelul cartierelor Centrul Vechi si Bartolomeu		in curs de finalizare procedura in vederea elaborarii proiectului tehnic pentru zona Bartolomeu	procedura in derulare pentru contractarea serviciilor de intocmire proiect tehnic	In curs de finalizare procedura pentru incheierea contractului de proiectare	S-a incheiat contractul de proiectare faza PT si este in curs de elaborare proiectul tehnic	In curs de elaborare PT			s-a întocmit DTAC si se asteapta emiterea autorizatiei de construire.	a fost obținută autorizația de construire nr.13/25.01.2022	Proiectul tehnic a fost finalizat si s-a transmis la ADR Centru pentru obtinerea avizului.	S-a primit avizul de la ADR Centru, S-a receptionat PT și s-a demarat procedura pentru achiziția lucrarilor.	S-a publicat anuntul de intentie si s-a stabilit ca termen de depunere oferte 16.01.2023. Urmare a numeroaselor solicitări de clarificări, s a prelungit termenul de depunere a ofertelor până la data de 26.01.2023.			2. HCL nr.741/14.12.2018	
																			3. CU nr.1081/2018
		Sistem de orientare si sistem de afisare mesaje variabile																HCL nr.99/28.02.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare si functionare a parcarilor park and ride , special amenajate in terminalele RATBV SA (Poienelor, Saturn, Triaj si Rulmentul)	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații		
				Trim. I	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV					
Măsura 1.1.13	Continuarea modernizării centralelor termice de cvartal și dotarea acestora cu cazane cu arzătoare cu emisii reduse de poluanți	Reabilitare sistem de incalzire centralizata in Municipiul Brasov prin inlocuirea rețelei de distributie a agentului termic	km/an																	
		Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov (lungime totală 7,696 km)															7696 m	HCL nr.450/2017 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenți realizării obiectivului de investiții Reabilitarea rețelelor de transport și distribuție energie termică în zona rezidențială Tractorul din Brașov. Proiect cofinanțat prin Programul de Cooperare Elvetian-Român. Contract de executie lucrari nr.249/72726/24.08.2018		
																		Obiective în curs de racordare la SACET BV: Spitalul Tractorul, Scoala Generală nr. 13, Grădinița nr. 33 - se realizează în baza contractului nr. 97/09.07.2021 și termen de punere în funcțiune este luna mai, anul 2022.	Cele 3 obiective racordare la SACET BV: Spitalul Tractorul, Scoala Generală nr. 13, Grădinița nr. 33 , au fost puse în funcțiune în luna septembrie, anul 2022	HCL nr.185/2019 pentru aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul "Pompe de circulație cu convertizor, rețea de transport Nord" prin programul Termoficare 2006-2020 caldura și confort; obiective: legatura PCT5 Astra-CT3 Astra - realizat Montare panouri solare PCT5 Astra - realizat Racordare Colegiul national Grigore Moisil Bv - realizat Reducere emisii poluanti NOx 1,4697 t/an; PM10 1,4697 t/an; Se vor monta panouri solare pe CT Pasaj Bartolomeu. Reducere emisii poluanti NOx 0.0588 t/an; PM10 0.0588 t/an
																		Se vor racorda: Spitalul Judetean / reducere emisii poluanti NOx 1.2364 t/an, PM10 1.2364 t/an si Spitalul Tractorul / reducere emisii poluanti NOx 0.4337 t/an; PM10 0.4337 t/an. - faza, obtinere autorizatie de constructie		
Măsura 1.1.14	Sprijinirea persoanelor fizice și juridice pentru a se bransa la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	Sustinerea PF si PJ doritoare pentru bransarea la sistemul centralizat de distribuție a agentului termic	nr./an																	
																S-au racordat la SACET – Bazin olimpic Brasov				
																	Proiect finalizat			
																	Proiect finalizat			
		Reabilitarea termica a cladirilor		contract nr 9/6963/21.01.2020 PT+ executie Eficientizare energetica a cladirilor din municipiul Brasov- Colegiul National dr. Ioan Mesota-corp A +sala de sport																
				s-a semnat contractul de finantare in vederea Eficientizarii energetice a Colegiului Transilvania in luna mai 2020 si a fost demarata procedura in vederea achizitiei serviciilor de elaborare a proiectului tehnic.	procedura de achizitie servicii elaborare proiect tehnic in curs pentru Colegiul Transilvania	Pentru Colegiul Maria Baiulescu: procedura pentru realizare proiect tehnic cu executie in curs de desfasurare (contestatie); Pentru Colegiul Transilvania este in curs de obtinere elaborare proiectul tehnic	Pentru Colegiul Maria Baiulescu:- a semnat contractul de proiectare si executie lucrari si s-a emis ordinul de incepere a serviciilor de proiectare; Pentru Colegiul Transilvania este in curs de obtinere Autorizatia de construire si s-a predat proiectul tehnic in vederea verificarii	S-a dat ordin de incepere lucrari la Colegiul Transilvania	Lucrari in curs								1.HCL nr.633/2018 - cota de contributie aferente finantarii executarii lucrarilor de interventie privind cresterea performantei energetice a blocurilor de locuinte; 2.Lucrari in functie de alocatiile bugetare			
																	Lucrarile sunt in curs de executie în procent de 60%.	Lucrarile sunt în curs de finalizare 98%.	Au fost finalizate lucrările	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV	Trim. I	Trim. II	Trim. III	Trim. IV			
Măsura 1.1.17	Cresterea eficienței salubrității urbane-salubritatea străzilor	Lungime strazi	km/an	spalat si dezinfectat 1638744 mp; maturat mecanic 6482576 mp	spalat 5616911 mp; maturat mecanic 11869577 mp	spalat 20180 mp; maturat mecanic 18431894 mp	maturat mecanic 11267941 mp	maturat mecanic 5.094.818 mp	maturat mecanic până la data de 15.06.2021 - 15.575.002 mp	maturat mecanizat 21.463.148mp, spalato mecanizat 145.620 mp, stropit mecanizat 4.953.036 mp	lucrări de maturat mecanizat 13.269.073 mp, spalato mecanizat 200 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 71750 mp, maturat mecanic 2269012 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 111917 mp, maturat mecanic 23629612 mp	lucrări de spălat pe o suprafață de 17621 mp, stropit strazi pe o suprafața de 2795568, maturat mecanic 22207961 mp.	lucrări de maturat mecanic 12860530 mp, spalato mecanizat 0 mp.			HCL nr.149/2017 s-a aprobat un nou Regulament de salubritate si resapezire al municipiului Brasov; conform art.66 alin.(4) este interzisă folosirea nisipului in actiunile de desapezire a cailor publice din municipiu In perioada 01.04.2019 - 30.06.2019 s-a alocat suma de 475.035,8 lei pentru aceste lucrari. In perioada 01.07.2019 - 31.12.2019 s-a alocat suma de 71290,57 lei pentru aceste lucrari
Măsura 1.1.18	Tren metropolitan	Implementare solutie tren metropolitan in municipiul Brasov Triaj Harman-Gara Brasov-Stupini; Triaj Harman-Gara Brasov-Bartolomeu-Lustic; Triaj Harman-Cartier Florilor-Darste	nr.calatori/an						Cerere de finantare, in evaluare la POIM-solicitata fonduri pentru Documentatie Tehnica pentru Sistem de Transport Metropolitan Feroviar - Studiu de Fezabilitate pentru infrastructura feroviara (Reabilitare infrastructura existenta si/sau constructie puncte noi de oprire);	Este in elaborare Studiu de Oportunitate privind achizitia de material rulant aferent sistemului de transport metropolitan feroviar.	A fost aprobat de AM POIM/OIT la data de 23.11.2021 nota de aprobare a cererii de finantare "Dezvoltare sistem transport public feroviar in zona Metropolitană Braşov şi aria de influenţă - etapa I- întocmire documentație tehnico-economică"	A fost finalizat, respectiv receptionat studiul de oportunitate pentru achizitia de material rulant. Se întreprind demersuri pentru identificarea de surse de finantare pentru achizitia de material rulant pentru sistemul de transport public feroviar.	A fost organizată procedura de achizitie privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea sistemului de transport feroviar metropolitan.Oferta depusa a fost evaluata si in urma procesului de evaluare a fost declarata neconforma (cu cerintele din documentatia de atribuire).In prezent, autoritatea contractanta pregateste relansarea procedurii de achizitie.	In data de 19.10 a fost initiata o achizitie prin procedura negociere fara publicare a unui anunt prealabil. Procedura si documentatia de achizitie au fost publicate pe website-ul autoritatii contractante respectiv www.transportmetropolit anbrasov.ro. Ulterior, in urma comunicării cu Agentia Nationala pentru Achizitii Publice, aceasta procedura a fost anulata in data de 23.11.2022. Autoritatea contractanta a republicat in SICAP documentatia de achizitie in data de 29.11.2022 (ANUNT DE PARTICIPARE NR. CN1049908 / 29.11.2022)			s-a depus cerere de finantare pentru realizarea studiului de fezabilitate la POIM In cadrul proiectului a fost organizata procedura de achizitie privind elaborarea studiului de fezabilitate pentru dezvoltarea sistemului de transport feroviar metropolitan . In data de 18 martie, anul 2022 a expirat termenul de depunere a ofertelor. Comisia de evaluare a luat act de faptul ca nu a fost depusa nici o oferta. Ca urmare a acestei situatii a fost luata decizia reluării procedurii de achizitie cu ajutorul perioadei de timp aferenta prestării serviciilor de elaborare studiu de fezabilitate si implicit recuperarea intarzierilor constatate. In prezent, la data de 14 aprilie, anul 2022 documentatia de atribuire aferenta procedurii de achizitie este in etapa de verificare ANAP. POIM au cerut clarificari pe documentatia de achizitie Acord de parteneriat nr. 112066/23.12.2020 intre Primaria Brasov- CFR SA- Asociatia de transport Metropolitana Brasov	
Măsura 1.1.19	Reglementarea din punct de vedere termic a ansamblurilor noi imobiliare	Reglementare in noul PUG In noul PUG sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal	nr./an	regulament in consultare publica	Aprobat regulament prin HCL 227/2020						In anul 2021, au fost emise 13 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.	In trim. I, anul 2022, au fost emise 6 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.	In trim. II, anul 2022 au fost emise 4 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.	Au fost emise 2 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.	Au fost emise 5 autorizatii de construire locuinte colective/blocuri cu incalzire centralizata.			s-au demarat procedurile de actualizare a PUG in care urmeaza sa se prevada obligativitatea ca in cazul locuintelor colective sau ansambluri imobiliare, acestea sa fie deservite, ca sursa de caldura, de centrale de bloc sau de cvartal. incheiat contract pentru actualizare PUG se emit certificate de urbanism in baza HCL 227/2020
Măsura 1.1.20	Promovarea transportului public prin crearea de benzi dedicate transportului public	Amenajarea de benzi dedicate transportului public Traseu propus - Terminal Poienelor-calea Bucuresti-str.Toamnei-bd.M.Kogalniceanu-bd.Victoriei-str.I.Maniu-str.N.Iorga-str.Lunga-calea Fagarasului-Terminal Stadionul Municipal-str.Lunga-bd.Eroilor-bd.15 Noiembrie-calea Bucuresti-bd.Victoriei	km/an		in curs de finalizare procedura pentru intocmire PT	s-a semnat contractul in vederea intocmirii proiectului tehnic	DTAC in curs de elaborare	In curs de obtinere aviz Comisia de circulatie	In curs de obtinere AC		Se studiază varianta optimă și legală de proiectare pentru soluția optimă de proiectare pentru strada Lungă	Proiectul a fost revizuit ținându-se cont de observatiile solicitate, urmând a se insera in cadrul proiectului anumite detalii.S-a semnat contractul nr.206/89716/23.08.2021 de proiectare pentru proiectul Calea Verde.	Au avut loc noi intalniri de lucru in cadrul carora s-a stabilit o noua varianta, iar aceasta urmeaza sa fie corelata cu proiectul Calea Verde. In cadrul proiectului Calea Verde au fost predate si receptionate: studiul geotehnic, expertiza tehnica, studiul de trafic, studiul peisagistic si amenajare urbana, studiul privind	In luna decembrie 2022,			S-a semnat contractul nr.206/89716/23.08.2021 de proiectare pentru proiectul Calea Verde. In cadrul proiectului a fost prezentata si dezbata in cadrul grupului de lucru, documentatia Concept Design care va sta la baza Studiului de fezabilitate. In paralel a fost realizat Studiu Topografic si a fost demarat Studiul geotehnic.In cadrul studiului geotehnic au fost executate forejele si urmeaza sa se finalizeze elaborarea studiului. Au fost depuse documentatiile pentru obtinerea avizelor solicitate prin Certificatul de urbanism , o parte dintre acestea fiind emise. 1. HCL nr.738/14.12.2018 privind aprobarea studiului de fezabilitate si a indicatorilor tehnico-economici pt proiectul "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" 2. HCL nr.739/14.12.2018 privind aprobarea proiectului "Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov si trotuare adiacente" si a cheltuielilor legate de proiect 3.CU nr.1345/2018	

Numărul măsurii, în plan	Măsura	Acțiunea	Unitate de masura indicator	2020				2021				2022				Prevăzut a se realiza	Rămas de realizat	alte informații
				Trim.1	Trim. II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV	Trim I	Trim II	Trim III	Trim IV			
		Terminal Gara															S-a semnat contractul de finantare in luna decembrie 2019-Contract de finantare nr. 5019/23.12.2019 proiect Amenajare benzi dedicate transportului public in Municipiul Brasov și trotuare adiacente (POR Axa 1)Proiect depus pentru finantare nerambursabila prin POR Axa 4.1	